

Plán prací a organizace pěších do konce roku 2024

Spřažená deska / spádový beton

- Ukládka výztuže spřažené desky – KARI síť a doplňující výztuž v úžlabích a ose mostu – celoplošně
- Vyčištění stávajícího podkladu (mostovka) a bednění pracovních spár mezi jednotlivými betonážními taktly
- Betonáž spřažené desky v rozmezí od 16.12.2024 do 21.12.2024 – celkem 6 betonážních taktů
- Ošetřování betonu – zakrytí a vytápění postupně betonovaných částí

Spodní povrch mostovky

- Sanace hlavních a mezilehlých příčníků ze zavěšeného lešení v místech zesílení mostovky z uhlíkových tkanin a provazců vč. imitace původního povrchu s obtisky prken
- Sanace / oprava drobných trhlin na spodním povrchu mostovky
- Vrtání a osazení „pakrů“ pro injektáž významných příčných trhlin vedoucích přes celou šířku mostovky

Uvedené činnosti (betonáže a sanační práce) podléhající příslušným normám a technologickým postupům jsou závislé na klimatických podmínkách a provozních vlivech.

Žádáme místní občany, aby plně respektovali uzavření mostu a nesnažili se procházet stavbou – bohužel se taková situace stává denně ve večerních a nočních hodinách. Hlavně v době betonáží a s tím souvisejícího zakrytí a vytápění těchto oblastí je důležité, aby se nikdo nesnažil jakýmkoliv způsobem dostat přes most. Následné škody bude nutné opravit, a to může mít samozřejmě vliv na postup prací.

Plán prací a organizace pěších v první polovině 01/2025

- Vrtání a vlepování trnů říms vč. úpravy povrchu pod hydroizolační souvrství
- Vrtání a vlepování trnů, montáž bednění a betonáž spádového betonu v předpolích
- Osazení a betonáž mostních dilatačních závěrů
- Sanace / oprava drobných trhlin na spodním povrchu mostovky
- Vrtání a osazení „pakrů“ pro injektáž významných příčných trhlin vedoucích přes celou šířku mostovky
- Sanace železobetonového zábradlí (madla a sloupky) v předpolích vč. imitace původního povrchu

Uvedené činnosti (betonáže a sanační práce) podléhající příslušným normám a technologickým postupům jsou závislé na klimatických podmínkách a provozních vlivech.

Na základě předchozí vzájemné dohody se zástupci obcí dojde v případě dokončení betonážních taktů spřažené desky k otevření mostu pro pěší ve vymezených koridorech minimálně o vánoční svátky (24. - 26.12.2024 + 01.01.2025), kdy budou práce na stavbě přerušeny. V tomto období by byl zároveň přerušen provoz přívozu. Další obnovení prací závisí na klimatických podmínkách, v ideálním případě bude činnost na stavbě opět zahájena od 27.12.2024, tím by opět došlo k úplnému uzavření mostu a obnovení provozu přívozu zatím na dobu neurčitou. O potvrzení tohoto režimu nebo o případných změnách budeme informovat do 20.12.2024.